

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЭЭС"
Астраханское РДУ

А.Н. Зорин

" 24 " 05 2018 г.

Сводный график
вывода в ремонт ДЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "СО ЭЭС" Астраханское РДУ
на май 2018 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	кол-во дней	начало	окончание			кол-во дней	начало	окончание	кол-во дней	начало	окончание
Волгоградское РДУ											
ВЛ 110 кВ Ленинская - Колобовка (ВЛ 110 кВ №296)	1	10	10	С вкл. ВЛ 110 кВ №297	Тек.рем. ЛР-296Л-110, РР1-110, АГ-2 ч.	1	10	10	1	10	10
ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Строительная (ВЛ 110 кВ № 22)	7	28	03 июня	С вкл. ВЛ 110 кВ №300		7	28	03 июня	7	28	03 июня
Л 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (ВЛ 110 кВ №295)	5	28	01.июн	С вкл. ВЛ 110 кВ №297	Капитальный ремонт ЛР,ОР. а.г. 4 ч.	5	28	01.июн	5	28	01.июн
ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110кВ №297)	1	7	7		Тек.рем. ЛР-297Л-110, РР2-110, ТТ-297Л-110, АГ-2 ч.	1	7	7	1	7	7
Ростовское РДУ											
ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солodники с отпайкой на ПС Восход (ВЛ 110 Большой Царын-1 – Солodники)	3	18	20		Текущий ремонт ЛР 110 Солodники, ВЧЗ ВЛ Б-Царын-1 - Солodники (ф.В	3	18	20			
В-д ПМЭС											
В.Л 220 кВ											
ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр №2	14	10	23		1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных гасителей вибрации 3. Ремонт провода и грозотроса 4. Установка балластов. АГ=02:00.	14	10	23	14	10	23
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №2	14	10	23	ПС 220 кВ Черный Яр	Текущий ремонт ЛР-220 Южная-2, ОР-220 Южная-2, ВЧЗ 220 Южная-2 (ф.А,В,С), КС 220 Южная-2 (ф.А,В,С) АГ=04:00ч	14	10	23	14	10	23
ВЛ 220 кВ Южная - Черный Яр №1	7	28	31	Окончание 03.06.18	1. Верховой осмотр ВЛ 2. Замена дефектных гасителей вибрации 3. Ремонт провода и грозотроса 4. Установка балластов. 5. Монтаж 2-х цепных креплений провода. 6. Замена опоры АГ=06:00.	7	28	31	5	28	31
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №1	5	28	31	Окончание 01.06.18 ПС 500 кВ Южная	1. Текущий ремонт ВЧЗ 220 Черный яр №1, КС 220 Черный яр №1, ЛР 220 ВЛ Черный Яр №1, ОР 220 ВЛ Черный Яр №1 2. ТО РЗА АГ=04-00	5	28	31	5	28	31
ВЛ 220 кВ Южная – Черный Яр №1	5	28	31	Окончание 01.06.18 ПС 220 кВ Черный Яр	Текущий ремонт ЛР-220 Южная-1 АГ=04:00ч	5	28	31	5	28	31
ВЛ 220 кВ Южная - Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская	-	-	-	Отказана по режиму работы Волгоградской ЭС	1. Замена дефектных изоляторов. 2. Установка гирлянд грозотроса в проектное положение 3. Установка балластов. АГ=02:00.	3	16	18			
В.Л 110 кВ											
ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454)	1	28	28	ПС 220 кВ Газовая	Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 110 кВ 454 (ф.А,С), КС ВЛ 110 кВ 454 (ф.А,С) АГ=03:00ч	1	28	28	1	28	28
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 456)	1	29	29		Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 110 кВ 456 (ф.А, С), КС ВЛ 110 кВ 456 (ф.А, С) АГ=03:00ч	1	29	29	1	29	29
ВЛ 110 кВ Черный Яр – Старица-2 (ВЛ 110 кВ 722)	5	4	8	С вкл. ВЛ 110 кВ №300	Текущий ремонт ЛР-110 722, ОР-110 722, ВЧЗ 110 722 (ф.А,В), КС 110 722 (ф.А,В) АГ=04:00ч.	5	4	8	5	4	8
ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454)	1	28	28	ПС 110 кВ Бузанская	Текущий ремонт КС ВЛ 110 кВ 454 (ф.В), ШО 110 ВЛ 454 (ф.В) АГ=03:00ч	1	28	28			

ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Сайхин (ВЛ № 756)	1	18	18		Вынужденный простой, в связи с выводом в ремонт 2С 110 кВ на ПС 110 кВ Верхний Баскунчак для текущего ремонта ШР 110 присоединений АГ=02:00ч.	1	18	18			
ВЛ 110 кВ Верхний Баскунчак – Суондук (ВЛ № 757)	1	18	18		Вынужденный простой, в связи с выводом в ремонт 2С 110 кВ на ПС 110 кВ Верхний Баскунчак для текущего ремонта ШР 110 присоединений АГ=02:00ч.	1	18	18			
ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	1	18	18	ПС 110 кВ Верхний Баскунчак	Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-740, ВЧЗ-110 кВ ВЛ-740 (ф.В), КС-110 кВ ВЛ-740 (ф.В) АГ=02:00ч.	1	18	18			
ПС 500 кВ Трубная											
ОСШ 220	6	3	8		1. Текущий ремонт ОР220-ОВВ, ремонт и проф испытания ТН220-ОСШ ф «В» 2. Замена дефектных изоляторов, верховой осмотр крепления гирлянд, снятие гнезд с порталов АГ=3 часа	6	3	8	6	3	8
ОВВ220	6	3	8		1. Текущий ремонт ОВВ220, ремонт и проф испытания ТТ1-220-ОВВ, ТТ2-220-ОВВ, ОР220-ОВВ 2. ТО УРЗА ОВВ220 АГ=12 часов	6	3	8	6	3	8
АТ-2	19	7	25		1. Текущий ремонт и проф испытания АТ-2, ОПН500-АТ2, ОПН220-АТ2, ОПН10-АТ2, ТН10-АТ2, ТР10-АТ2 2. Замена дефектных изоляторов, верховой осмотр крепления гирлянд, снятие гнезд с порталов, 3. ТО УРЗА 4. Замена вводов 500 кВ АТ-2 (ф А, С), ввода 220 кВ (ф В) АГ=ВЗ	19	7	25	26	2	27
АТ-1	35	26	31	Окончание 29.06.18	Текущий ремонт ТР500-АТ1, ТР220-АТ-1 АГ=02:00	35	26	31			
ВВ220-АТ-1	35	26	31	Окончание 29.06.18	1. Текущий ремонт ВВ220-АТ-1, ТТ220-АТ-1, ТР220-АТ-1 2. ТО УРЗА АГ=12:00	35	26	31			
ПС 500 кВ Южная											
2-СПШ-220	16	10	25	С вкл. ВЛ 110 кВ №300	1. Текущий ремонт ШР 2 СШ ВЛ Чёрный Яр №2, ШР 2 СШ ШСВВ 220, ШР ТН 2 СШ 220, ШР 2 СШ ВЛ Чёрный Яр №1, ШР 2 СШ АТ 1, ШР 2 СШ ВЛ Кировская, ШР 2 СШ ОВВ 220 2. Снятие птичьих гнезд со 2-СПШ-220 3. Верховой осмотр порталов 2 СШ 220 кВ АГ=04-00	16	10	25			
ШСВВ-220	16	10	25		Текущий ремонт ШСВВ-220, ШР 2 СШ ШСВВ 220 АГ=04:00	16	10	25	16	10	25
ТН-2 СШ-220	16	10	25		1. Текущий ремонт ТН-2 СШ-220, ОПН 220 2 СШ 220, ШР ТН 2 СШ 220 2. ТО РЗА АГ= 04-00	16	10	25			
ВВ-220 ВЛ Чёрный Яр №2	14	10	23		Текущий ремонт ВВ-220 ВЛ Чёрный Яр №2, ТТ 220 ВЛ Чёрный Яр №2, ШР 2 СШ ВЛ Чёрный Яр №2 АГ= 04-00	14	10	23	11	10	20
ВВ-220 ВЛ Чёрный Яр №1	3	23	25	ОВ	Текущий ремонт ШР 2 СШ ВЛ Чёрный Яр №1 АГ=04:00	3	23	25	3	23	25
ВВ-220 АТ-1	3	14	16	ОВ	Текущий ремонт ШР 2 СШ АТ 1 АГ=04:00	3	14	16	3	14	16
ОВВ-220	3	21	23		Текущий ремонт ШР 2 СШ ОВВ 220 АГ=04:00	3	21	23	3	21	23
ЭВ-220 ВЛ Кировская	3	16	18	ОВ	Текущий ремонт ШР 2 СШ ВЛ Кировская АГ=04:00	3	16	18	3	16	18
ВЛ 220 кВ Южная – Чёрный Яр №1	5	28	31	Окончание 01.06.18	1. Текущий ремонт ВЧЗ 220 Черный яр №1, КС 220 Черный яр №1, ЛР 220 ВЛ Чёрный Яр №1, ОР 220 ВЛ Чёрный Яр №1 2. ТО РЗА АГ=04-00	5	28	31	5	28	31

ВВ-220 ВЛ Чёрный Яр №1	5	28	31	Окончание 01.06.18	1. Текущий ремонт ВВ-220 ВЛ Чёрный Яр №1, ТТ 220 ВЛ Чёрный Яр №1. 2. Профиспытания ТТ 220 ВЛ Чёрный Яр №1 3. ТО РЗА АГ=04-00	5	28	31	5	28	31
ОСШ-220	5	28	31	Окончание 01.06.18	Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Чёрный Яр №1 АГ=04-00	5	28	31	5	28	31
ПС 500 кВ Астрахань											
Ремонты не планируются.											
ПС 220 кВ Баррикадная											
1 СШ. 110 кВ	26	14	31	Окончание 08.06.18	Текущий ремонт ШР 1 110 присоединений. АГ=04:00ч.	26	14	31	26	14	31
ШСМВ-110	26	14	31	Окончание 08.06.18	1. Текущий ремонт ШР-1-110 ШСМВ. 2. Изменение схемы ТС ШСМВ-110 кВ (письмо АРДУ №Р11-в-1-19-1776 от 04.12.17) АГ=04:00ч.	26	14	31	26	14	31
ТН-1-110	26	14	31	Окончание 08.06.18	1. Текущий ремонт ШР ТН-1-110, РВ ТН-1-110 2. Замена ТН-1-110 3. Проф. испытание ТН-1-110, РВ ТН-1-110 4. Проф. восстановление вторичных цепей АГ=04:00ч.	26	14	31	26	14	31
ЭВ 110 Т-1	2	15	16		Текущий ремонт ШР-1-110 Т-1. АГ=04:00ч.	2	15	16	2	15	16
МВ 110 Т-2	2	17	18		Текущий ремонт ШР-1-110 Т-2. АГ=04:00ч.	2	17	18	2	17	18
МВ 110 ВЛ 130	2	21	22		1. Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 130. 2. Изменение схемы РГР АГ=04:00ч.	2	21	22	2	21	22
ОСШ-110 кВ	9	21	29		1. Текущий ремонт ОР-110 ОМВ 2. Проф. испытание ТН-ОСШ-110 АГ=04:00ч.	9	21	29	12	21	31
ОМВ-110	9	21	29		1. Текущий ремонт ОМВ-110 2. Установка новых выносных ТТ 3. Текущий ремонт ОР-110 ОМВ, ШР-1-110 ОМВ. 4. Проф. испытание, отбор проб масла ОМВ-110, новых выносных ТТ 5. Изменение схемы ТС ОМВ-110 кВ (письмо АРДУ №Р11-в-1-19-1776 от 04.12.17) АГ=ВЗ.	9	21	29	12	21	31
МВ 110 ВЛ 125	6	23	28		1. Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 125, ШР-1-110 ВЛ 125. 2. Установка новых выносных ТТ. 3. Проф. Испытание новых выносных ТТ 4. Проф. контроль защит, автоматики, вторичных цепей АГ=04:00ч.	6	23	28	4	23	26
МВ 110 АТ-1	2	28	29	после ввода в работу МВ 110 ВЛ 125	Текущий ремонт ШР-1-110 АТ-1. АГ=04:00ч.	2	28	29	2	28	29
МВ 110 ВЛ 133	2	30	31		Текущий ремонт ШР-1-110 ВЛ 133. АГ=04:00ч.	2	30	31	2	30	31
ПС 220 кВ Владимировка											
МВ 110 ВЛ 704	5	7	11	ОВ	1. Текущий ремонт МВ 110 ВЛ 704 2. Проф. контроль защит, автоматики, вторичных цепей АГ=02:00ч	5	7	11	5	7	11
ПС 220 кВ Газовая											
ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454)	1	28	28		Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 110 кВ 454 (ф.А,С), КС ВЛ 110 кВ 454 (ф.А,С) АГ=03:00ч	1	28	28	1	28	28
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 456)	1	29	29		Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 110 кВ 456 (ф.А, С), КС ВЛ 110 кВ 456 (ф.А, С) АГ=03:00ч	1	29	29	1	29	29
ПС 220 кВ Лиман											
Ремонты не планируются.											
ПС 220 кВ Нефтепровод											
Ремонты не планируются.											
ПС 220 кВ Рассвет											
Ремонты не планируются.											
ПС 220 кВ Харабали											
МВ 110 ВЛ 470	9	21	29	ОВ	1. Монтаж трансформатора тока и вторичных цепей 2. Техническое обслуживание в объеме "К" защит, автоматики, вторичных цепей АГ=ВЗ.	9	21	29			

ПС 220 кВ Черный Яр											
ОВ 220	2	3	4		Текущий ремонт ОР-220-ОВ АГ=02:00ч	2	3	4	2	3	4
ОСШ 220кВ	2	3	4		Текущий ремонт ОР-220-ОВ АГ=02:00ч	2	3	4	2	3	4
ВВ 110 722	11	4	14	ВЛ через ОВ с 09.05	1. Текущий ремонт ВВ 110 722, ЛР-110 722 2. Проф. контроль защит, автоматики, вторичных цепей 3. Замена ТТ АГ=ВЗ	11	4	14	5	4	8
ВЛ 110 кВ Чёрный Яр – Старница-2 (ВЛ 110 кВ 722)	5	4	8	С вкл. ВЛ 110 кВ №300	Текущий ремонт ЛР-110 722, ОР-110 722, ВЧЗ 110 722 (ф.А,В), КС 110 722 (ф.А,В) АГ=04:00ч.	5	4	8	5	4	8
ОСШ 110кВ	2	7	8		Текущий ремонт ОР-110 722 АГ=02:00ч.	2	7	8	2	7	8
МВ 220 Южная-2	14	10	23		1. Текущий ремонт ТТ 220 Южная-2, ЛР-220 Южная-2 2. Проф. контроль резервных защит, автоматики, вторичных цепей АГ=04:00ч	14	10	23	14	10	23
ВЛ 220 кВ Южная – Чёрный Яр №2	14	10	23		Текущий ремонт ЛР-220 Южная-2, ОР-220 Южная-2, ВЧЗ 220 Южная-2 (ф.А,В,С), КС 220 Южная-2 (ф.А,В,С) АГ=04:00ч	14	10	23	14	10	23
ОСШ 220кВ	2	15	16		Текущий ремонт ОР-220 Южная-2 АГ=04:00ч	2	15	16	3	14	16
ВВ 220 Южная-1	19	28	31	Окончание 15.06.18	1. Средний ремонт ВВ 220 Южная-1 2. Текущий ремонт ЛР-220 Южная-1 АГ=ВЗ	19	28	31	19	28	31
ВЛ 220 кВ Южная – Чёрный Яр №1	5	28	31	Окончание 01.06.18	Текущий ремонт ЛР-220 Южная-1 АГ=04:00ч	5	28	31	5	28	31
ПС 110 кВ Бузанская											
ТН-1-110	8	14	21		Замена вторичных цепей АГ= ВЗ	8	14	21			
МВ 110 ВЛ 437	4	22	25	через ОВ	Замена цепей учета АГ= ВЗ	4	22	25			
ВЛ 110 кВ Кири-Кили – Газовая с отпайкой на ПС ПХ (ВЛ 110 кВ 454)	1	28	28		Текущий ремонт КС ВЛ 110 кВ 454 (ф.В), ШО 110 ВЛ 454 (ф.В) АГ=03:00ч	1	28	28			
ПС 110 кВ Верхний Баскунчак											
2С 110 кВ	5	14	18		Текущий ремонт ШР 110 присоединений 2С. АГ=02:00ч.	5	14	18			
МВ-110 ВЛ 740	5	14	18	ВЛ через ОВ	1. Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-740, ЛР-110 ВЛ-740 2. Установка ТТ 110 ВЛ 740 для учета 3. Внеплановое техническое обслуживание в объеме"К" 4. Выполнение расп. 524 от 06.10.16 об исключении диода в схеме РПВ-58 АГ=02:00ч.	5	14	18			
ВЛ 110 кВ Владимировка – Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая (ВЛ 110 кВ 740)	1	18	18		Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-740, ВЧЗ-110 кВ ВЛ-740 (ф.В), КС-110 кВ ВЛ-740 (ф.В) АГ=02:00ч.	1	18	18			
ОМВ-110	1	18	18		Текущий ремонт ШР-1 ОМВ-110, ШР-2 ОМВ-110 АГ=02:00	1	18	18			
1С 110 кВ	1	18	18		Текущий ремонт ШР-1 ОМВ-110 АГ=02:00	1	18	18			
ТН-2-110	5	14	18		Текущий ремонт ШР-ТН-2-110 АГ=02:00ч.	5	14	18			
МВ-110 Т-2	5	14	18		Текущий ремонт ШР-110 Т-2 АГ=02:00ч.	5	14	18			
ОМВ-110	5	21	25		1. Установка ТТ 110 для учета. 2. Внеплановое техническое обслуживание в объеме"К" АГ=02:00ч.	5	21	25			
МВ-110 Т-2	12	21	31	Окончание 01.06.18	1. Средний ремонт МВ-110 Т-2 2. Текущий ремонт ТР-110 Т-2, ТТ 110 Т-2 3. Внеплановое техническое обслуживание в объеме"К" АГ=02:00ч	12	21	31	12	21	31
Южный Филиал ООО "Газпром энерго"											
ПС ГПП-2											
ГПП-2 ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-2 №1, тр-р 2Т	5	14	18		Текущий ремонт линейных вводов со стороны ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-2 №1 и со стороны 2Т, текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Газовая - ГПП-2 №1, В-110 2Т, РВС-110 2Т, тр-ра 2Т. АГ=2 ч.	5	14	18	5	14	18

ГПП-2 ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-2 №2, тр-р 3Т	5	21	25		Текущий ремонт линейных вводов со стороны ВЛ 110 кВ Газовая - ГПП-2 №2 и со стороны 3Т, ЛР-110 ВЛ Газовая - ГПП-2 №2, В-110 3Т, РВС-110 3Т, тр-ра 3Т. АГ=2 ч.	5	21	25	5	21	25
ГПП-2 тр-р 1Т	4	28	31		Текущий ремонт линейных вводов со стороны 1Т, В-110 1Т, РВС-110 1Т, тр-ра 1Т АГ=2 ч.	4	28	31	4	28	31
ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская железная дорога"											
Ремонты не планируются											
Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»											
ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)	12	3	14		Капитальный ремонт а/г=6ч	12	3	14	12	3	14
ВЛ 110 кВ Цаган-Аман-Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725)	18	15	31	окончание 01.06.18	Капитальный ремонт а/г=6ч	18	15	31	18	15	31
ПС 110/10кВ Пироговка											
ВЛ 110 кВ Пироговка-Удачное (ВЛ 110 кВ 708), 2С-110 кВ	2	15	16		Текущий ремонт ЛР, ВЧ, КС-110 ВЛ 708 а/г=1 ч	2	15	16	2	15	16
2С-110 кВ, Т-2	2	15	16		Текущий ремонт ТР-110 Т-2 а/г=1 ч	2	15	16	2	15	16
2С-110 кВ, РП-110 кВ	2	15	16		Текущий ремонт РП-2-110 а/г=1 ч	2	15	16	2	15	16
ПС 110/6кВ Покровка											
1С-110 кВ	2	16	17		Текущий ремонт ТР-110 Т-1 а/г=1 ч	2	16	17	2	16	17
ВЛ 110 кВ Пологое Займище-Покровка (ВЛ 110 кВ 702), 1С-110 кВ, 1С-110 кВ	2	16	17	Вкл. ВЛ 110 кВ №297	Текущий ремонт ЛР, ВЧ, КС-110 ВЛ 702 а/г=1 ч	2	16	17	2	16	17
1С-110 кВ, РП-110	2	16	17		Текущий ремонт РП-1-110 а/г=1 ч	2	16	17	2	16	17
2С-110 кВ, Т-2	2	22	23		Текущий ремонт ТР-110 Т-2 а/г=1 ч	2	22	23	2	22	23
ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка (ВЛ 110 кВ 703), 2С-110 кВ	2	22	23	Вкл. ВЛ 110 кВ №297	Текущий ремонт ЛР, ВЧ, КС-110 ВЛ 703 а/г=1 ч	2	22	23	2	22	23
2С-110 кВ, РП-110 кВ	2	22	23		Текущий ремонт РП-2-110 а/г=1 ч	2	22	23	2	22	23
ПС 110/10кВ Маячное											
ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133)	1	3	3		Текущий ремонт и опробование ОД-110 Т-1 а/г=1 ч	1	3	3	2	30	31
ПС 110/10/6кВ Городская											
КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная (КВЛ-102), В-110 КВЛ 110 кВ 102	1	15	15		1. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ 102 а/г=3 ч 2. Текущий ремонт ВЧ, КС ф. А,В,С а/г=1 ч	1	15	15	1	15	15
В-110 КВЛ 102	5	14	18		1. Средний ремонт В-110 ВЛ 102 а/г=3 ч 2. Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 102 а/г=1 ч	5	14	18	5	14	18
КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная (КВЛ-102), В-110 КВЛ 110 кВ 102	1	15	15		Средний ремонт ОР-110 КВЛ 102 а/г=3 ч	1	15	15	1	15	15
КВЛ 110 кВ Городская – Юбилейная (КВЛ-102)	1	15	15		Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-110 ВЛ-102 ф.В а/г=1 ч	1	15	15	1	15	15
ОВ-110	6	16	21		1. Средний ремонт ОВ-110 а/г=3 ч 2. Текущий ремонт ТТ-110 ОВ-110 а/г=1 ч	6	16	21	6	16	21
ОВ-110, ОСШ-110 кВ	1	17	17		Средний ремонт ОР-110 ОВ а/г=3 ч	1	17	17	1	17	17
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1), ОСШ-110 кВ	1	17	17		Средний ремонт ОР-110 ВЛ Городская-1 а/г=3 ч	1	17	17	1	17	17
ОСШ-110 кВ	4	15	18		Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-ОСШ-110 ф.А а/г=1 ч	4	15	18	4	15	18
Т-1	1	18	18		Средний ремонт ТР-110 Т-1 а/г=3 ч	1	18	18	1	18	18
В-110 Т-1	6	18	23		1. Средний ремонт В-110 Т-1 а/г=3 ч 2. Текущий ремонт ТТ-110 Т-1 а/г=1 ч	6	18	23	6	18	23
ПС 110/10кВ Кири-Кили											
В-110 ВЛ 459	1	21	21		Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 459 а/г=1 ч	1	21	21	1	21	21
В-110 ВЛ 455	1	22	22		Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 455 а/г=1 ч	1	22	22	1	22	22
В-110 ВЛ 458	1	23	23		Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 458 а/г=1 ч	1	23	23	1	23	23
В-110 ВЛ 454	1	28	28		Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 454 а/г=1 ч	1	28	28	1	28	28
В-110 ВЛ 436	1	24	24		Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 436 а/г=1 ч	1	25	25	1	25	25
ПС 110/35/10кВ Первомайская											
В-110 ВЛ 135	1	28	28	через РП	Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ 135 а/г=1 ч	1	28	28	1	28	28
1С-110 кВ	1	29	29		Текущий ремонт ТН-1-110 а/г=1 ч	1	29	29	1	29	29
СВ-110	1	30	30		Текущий ремонт, отбор проб масла ТТ-110 СВ а/г=1 ч	1	30	30	1	30	30
ПС 110/10/6кВ Северная											
КВЛ 110 кВ Юбилейная - Северная (КВЛ 110 кВ 103)	1	4	4		Текущий ремонт ТН-110 ВЛ 103 ф.В а/г=1 ч	1	4	4	1	4	4
1С-110 кВ	1	4	4		Текущий ремонт ТН-1-110 а/г=1 ч	1	4	4	1	4	4
ПС 110/35/10кВ ЦРП											
ТН-2-110	1	10	10		Текущий ремонт ТН-2-110 а/г=1 ч	1	10	10	1	10	10

В-110 БСК-2	1	15	15		Текущий ремонт, отбор проб масла ТТ-110 В БСК-2 а/г=1 ч	1	15	15	1	15	15
В-110 БСК-2, БСК-2-110	1	15	15		Текущий ремонт, отбор проб масла ТТ-110 БСК-2 а/г=1 ч	1	15	15	1	15	15
В-110 БСК-1	1	16	16		Текущий ремонт, отбор проб масла ТТ-110 В БСК-1 а/г=1 ч	1	16	16	1	16	16
В-110 БСК-1, БСК-1-110	1	16	16		Текущий ремонт, отбор проб масла ТТ-110 БСК-1 а/г=1 ч	1	16	16	1	16	16
В-110 ВЛ 171	1	17	17		Текущий ремонт, отбор проб масла ТТ-110 ВЛ 171 а/г=1 ч	1	17	17	1	17	17
ПС 110/10кВ Енотаевка											
2С-110 кВ, Т-2	1	21	21		Текущий ремонт ТР-110 Т-2 а/г=1 ч	1	21	21	1	21	21
В-110 ВЛ 725, 2С-110 кВ	1	22	22		Текущий ремонт ШР-110 ВЛ 725 а/г=1 ч	1	22	22	1	22	22
В-110 ВЛ 725	2	23	24		Текущий ремонт, отбор проб масла В-110 ВЛ 725 а/г=1 ч	2	23	24	2	23	24
ВЛ 110 кВ Цаган-Аман-Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725), В-110 ВЛ 725	2	29	30		Текущий ремонт ЛР, ВЧ, КС-110 ВЛ 725 а/г=1 ч	2	29	30	2	29	30
2С-110 кВ, ТН-2-110	1	15	15		Текущий ремонт ШР-110 ТН-2 а/г=1 ч	1	15	15	1	15	15
2С-110 кВ, СВ-110	1	25	25		Текущий ремонт СР-2-110 СВ а/г=1 ч	1	25	25	1	25	25
РП-110, ВЛ 110 кВ Цаган-Аман-Енотаевка (ВЛ 110 кВ 725)	1	28	28		Текущий ремонт РП-2-110 а/г=1 ч	1	28	28	1	28	28
ТН-2-110	1	16	16		Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-2-110 а/г=1 ч	1	16	16	1	16	16
ПС 110/6кВ Дальняя											
2С-110 кВ	2	10	11		Текущий ремонт ТН-110 а/г=1 ч	2	10	11	2	10	11
РП-110	2	10	11		Текущий ремонт ТТ-110 РП, ТТ-110 Т-1 а/г=1 ч	2	10	11	2	10	11
АО "КТК-Р"											
ВЛ 110 кВ											
ВЛ 110 кВ Нефтепровод - А-НПС-5А	5	14	18		1. Верховой осмотр ВЛ. 2. Замена дефектных изоляторов и гасителей вибрации. ΔГ=01:00.	5	14	18			
ПС 110/10 кВ А-НПС-5А											
ВЛ 110 кВ Нефтепровод - А-НПС-5А	5	14	18		Текущий ремонт ЛР-110 Нефтепровод, РП-1-110, ТН-110 ф.А Нефтепровод, ВЧЗ Нефтепровод, КС Нефтепровод, опорных и подвесных изоляторов ВЛ Нефтепровод. ΔГ=01:00.	5	14	18	12	14	25
В-110 Нефтепровод	5	14	18		Текущий ремонт ЛР-110 Нефтепровод. ΔГ=01:00.	5	14	18	12	14	25
РП-110	5	14	18		Текущий ремонт РП-1-110, ТТ-110 РП. ΔГ=01:00.	5	14	18	12	14	25
В-110 Нефтепровод	5	21	25		Текущий ремонт ШР-110 Нефтепровод, В-110 Нефтепровод. ΔГ=01:00.	5	21	25	12	14	25
1С-110	5	21	25		Текущий ремонт ШР-110 Нефтепровод, СР-1-110, ТР-1-110, ТН-1-110. ΔГ=01:00.	5	21	25	12	14	25
СВ-110	5	21	25		Текущий ремонт СР-1-110. ΔГ=01:00.	5	21	25	12	14	25
ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"											
Астраханская ТЭЦ-2											
ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №1 (ВЛ 110 кВ 171)	4	17	20		Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-171, обслуживание проходных изоляторов. ΔГ-2ч.	4	17	20			
ЭВ-110 171	4	17	20		Текущий ремонт В-110 ВЛ 110 171 ,ΔГ-12 ч.	4	17	20			
Т-2	31	1	31		Текущий ремонт Т-2, АГ - 4ч.	31	1	31	8	1	9
ЭВ-110 БЛ-2	31	1	31		Текущий ремонт, АГ -4ч.	31	1	31	8	1	9
2 сек. 2 СШ 110	7	14	21	С переводом всех присоединений на сек. 1 СШ 110	Текущий ремонт, чистка изоляторов, ремонт ТН-2-110, АГ -6ч.	7	14	21	7	14	21
ТН-2-110	7	14	21		Текущий ремонт ТН-2-110 , АГ - 3ч.	7	14	21	7	14	21
СЭВ-2-4-110	7	14	21		Текущий ремонт проходных изоляторов, ремонт опорных изоляторов, АГ - 3ч.	7	14	21	7	14	21
ОШСЭВ-2-110	5	21	25		Текущий ремонт на ОР-110, АГ - 3ч.	5	21	25	5	21	25
ОСШ-2-110	5	21	25		Впр , АГ -3ч.	5	21	25	5	21	25
Астраханская ГРЭС											
ТГПТ-3	4	25	28		Текущий ремонт ТГПТ-3. АГ- время заявки.	4	25	28	4	25	28
В-110 ТГПТ-3	4	25	28		Текущий ремонт В-110 ТГПТ-3. АГ- 12 ч.	4	25	28	4	25	28
ТГТУ-1	2	25	26		Текущий ремонт ТГТУ-1. АГ- 12 ч.	2	25	26	2	25	26
В-110 ТГТУ-1	2	25	26		Текущий ремонт В-110 ТГТУ-1 АГ- 12 ч.	2	25	26	2	25	26
ТГТУ-2	2	27	28		Текущий ремонт ТГТУ-2. АГ- 12 ч.	2	27	28	2	27	28
В-110 ТГТУ-2	2	27	28		Текущий ремонт В-110 ТГТУ-2. АГ- 12 ч.	2	27	28	2	27	28
Астраханская ПГУ-235											

Т-1	4	17	20	Текущий ремонт Т-1 АГ- 2ч.	4	17	20	4	12	15
Т-6	4	2	5	Текущий ремонт Т-6 АГ- 2ч.	4	2	5	4	2	5

Начальник службы электрических режимов

М.В. Елкин

Начальник оперативно-диспетчерской службы

В.В. Бурятинский