

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
главного диспетчера
Филиала АО "СО ЕЭС"
Астраханское РДУ


Р.Б. Шугаипов

" 27 " 2017 г.

**Сводный график
вывода в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования Филиала АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ
на октябрь 2017 г.**

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, с отключением, под напряжением | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Выделенный в годовом графике срок ремонта | | |
|--|--------------------------|--------|-----------|--|---|---|--------|-----------|---|--------|-----------|
| | кол-во дней | начало | окончание | | | кол-во дней | начало | окончание | кол-во дней | начало | окончание |
| Волгоградское РДУ | | | | | | | | | | | |
| Волгоградская ТЭЦ-3 | 2 | 23 | 24 | | Текущий ремонт Замена линейного ввода, АГ-ВЗ | 2 | 23 | 24 | | | |
| АТ-1 на Волгоградской ТЭЦ-3 | 1 | 31 | 31 | С вкл. ВЛ 110 кВ №300 | | 1 | 31 | 31 | | | |
| ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС - Кировская - Строительная (ВЛ 110 кВ №22) | 3 | 25 | 27 | | | 3 | 25 | 27 | | | |
| ВЛ 220 кВ Волга-Кировская №1 с отпайкой на ПС Садовая | 7 | 13 | 19 | | | 7 | 13 | 19 | | | |
| В-Д ПМЭС | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 220 кВ Южная - Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская | 10 | 3 | 12 | | 1. Замена опор 2. Замена дефектных изоляторов, гасителей вибрации 3. Устранение негабаритов транспозиций 4. Установка балластов. АГ=06:00 | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 12 |
| ВЛ 220 кВ Астрахань – Газовая | 12 | 16 | 27 | | Под напряжением со стороны ПС 500 кВ Астрахань, в связи с выводом в ремонт 2 Сек. 220 кВ для текущего ремонта ШР 220 присоединений АГ=03:00 | 12 | 2 | 13 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-----------------------|--|----|----|----|----|----|----|
| ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская | 10 | 3 | 12 | ПС 500 кВ Южная | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская, ОР 220 ВЛ Кировская, КС 220 Кировская (ф.В,С), ВЧЗ 220 Кировская (ф.В,С) 2. ТО РЗА АГ=04-00 | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 12 |
| ВЛ 110 кВ | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 500 кВ Трубная | | | | | | | | | | | |
| В500-Р2 | 14 | 27 | 31 | окончание 09.11.17г | Средний ремонт ЛР500-В-Р2 АГ=72:00 | 14 | 16 | 29 | 12 | 27 | 31 |
| Р2-500 | 14 | 27 | 31 | окончание 09.11.17г | Средний ремонт ЛР500-В-Р2 АГ=72:00 | 14 | 16 | 29 | 12 | 27 | 31 |
| ПС 500 кВ Южная | | | | | | | | | | | |
| 2-СШ-220 | 10 | 3 | 12 | с вкл. ВЛ 110 кВ №300 | 1. Устранение дефекта ошиновки 2-СШ-220 2. Снятие птичьих гнезд с порталов 2-СШ-220 3. Установка защиты от гнездования птиц АГ=4 часа | 15 | 17 | 31 | | | |
| ШСВВ-220 | 10 | 3 | 12 | | Для безопасного выполнения работ на портале 2-СШ-220. | 9 | 23 | 31 | | | |
| ЭВ-220 ВЛ Кировская | 6 | 3 | 8 | | Для безопасного выполнения работ на портале 2-СШ-220. | 6 | 17 | 22 | | | |
| ВЛ 220 кВ Южная – Кировская с отпайкой на ПС Красноармейская | 10 | 3 | 12 | с вкл. ВЛ 110 кВ №300 | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская, ОР 220 ВЛ Кировская, КС 220 Кировская (ф.В,С), ВЧЗ 220 Кировская (ф.В,С) 2. ТО РЗА АГ=04-00 | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 12 |
| ЭВ-220 ВЛ Кировская | 10 | 3 | 12 | | 1. Текущий ремонт ЛР 220 ВЛ Кировская 2. Профиспытания ТТ 220 ВЛ Кировская 3. ТО РЗА АГ=04-00 | 10 | 3 | 12 | 10 | 3 | 12 |
| ОСШ-220 | 4 | 3 | 6 | | 1. Текущий ремонт ОР 220 ВЛ Кировская 2. ТО РЗА АГ=04-00 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 12 |
| ПС 500 кВ Астрахань | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 220 кВ Газовая | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----------------|---|----|----|----|----|----|----|
| 2 Сек. 220 кВ | 12 | 16 | 27 | | Текущий ремонт ШР 220 присоединений АГ=03:00 | 12 | 2 | 13 | 10 | 23 | 31 |
| ВЭ 220 кВ АТ-2 | 12 | 16 | 27 | | Текущий ремонт ШР 2 Сек. 220 кВ АТ-2 АГ=03:00 | 12 | 2 | 13 | 10 | 23 | 31 |
| ТН 2 Сек. 220 кВ | 12 | 16 | 27 | | 1. Текущий ремонт ТН 2 Сек. 220 кВ, ШР ТН 2 Сек. 220 кВ, ОПН ТН 2 Сек. 220 кВ 2. ТО РЗА АГ=03:00 | 12 | 2 | 13 | 10 | 23 | 31 |
| СВЭ 220 кВ | 12 | 16 | 27 | | Текущий ремонт ШР 2 Сек. 220 кВ СВЭ АГ=03:00 | 12 | 2 | 13 | 10 | 23 | 31 |
| ВЭ ВЛ 220 кВ Астрахань | 12 | 16 | 27 | | Текущий ремонт ШР 2 Сек. ВЛ 220 кВ Астрахань АГ=03:00 | 12 | 2 | 13 | 10 | 23 | 31 |
| ВЭ 2 Сек. ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая | 12 | 16 | 27 | | Текущий ремонт ШР 2 Сек. ВЛ 220 кВ Владимировка-Газовая АГ=03:00 | 12 | 2 | 13 | 10 | 23 | 31 |
| ПС 220 кВ Черный Яр | | | | | | | | | | | |
| 1 СШ 220 | 28 | 1 | 1 | Начало 04.09.17 | Текущий и средний ремонты ШР-1-220 всех присоединений АГ= 04:00ч | 28 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 |
| ТН-1-220 | 28 | 1 | 1 | Начало 04.09.17 | 1. Текущий ремонт ТН-1-220, ОПН-220 ТН-1 2. Средний ремонт ШР ТН-1-220 3.Проф.контроль вторичных цепей АГ=04:00ч | 28 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 |
| ШСВВ 220 | 28 | 1 | 1 | Начало 04.09.17 | Текущий ремонт ШСВВ, ТТ 220 ШСВВ, ШР- 1-220 ШСВВ АГ=04:00ч | 28 | 1 | 1 | 30 | 1 | 3 |
| ВВ 220 АТ-1 | 3 | 1 | 1 | Начало 29.09.17 | Средний ремонт ШР-1-220 АТ-1 АГ=04:00 | 3 | 1 | 1 | | | |
| ПС 110 кВ Бузанская | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Верхний Баскунчак | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| Южный Филиал ООО "Газпром энерго" | | | | | | | | | | | |
| ПС "ПХ" | | | | | | | | | | | |
| ПС 110/35/6 кВ "ПХ" 1 С 110 кВ, 1Т | 2 | 2 | 3 | | Опробование действия защит ОД-110 кВ 1Т, КЗ-110 кВ 1Т, АГ=2 ч. | 2 | 17 | 18 | 1 | 17 | 17 |
| ПС 110/35/6 кВ "ПХ" 2 С 110 кВ, 2Т | 2 | 30 | 31 | | Опробование действия защит ОД-110 кВ 2Т, КЗ-110 кВ 2Т, АГ=2 ч. | 2 | 19 | 20 | 1 | 19 | 19 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------|----|--|--|----|--------|----|----|--------|----|
| ГПП-2 | | | | | | | | | | | |
| ВЛ 110кВ № 453, 1Т | 5 | 9 | 13 | | Текущий ремонт линейных вводов со стороны ВЛ-110 кВ №453 и со стороны 1Т, ЛР-110 ВЛ №453, В-110-1Т, РВС-110-1Т, тр-ра 1Т | 5 | 9 | 13 | | | |
| ГПП-3 | | | | | | | | | | | |
| 1Т | 2 | 4 | 5 | | Текущий ремонт трансформатора 1Т, АГ=2 ч. | 2 | 4 | 5 | | | |
| ОАО "РЖД" Филиал "Приволжская железная дорога" | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются | | | | | | | | | | | |
| Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» | | | | | | | | | | | |
| Управление высоковольтных сетей | | | | | | | | | | | |
| ПС 110/6кВ Водозабор-1 | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 кВ | 1 | 17 | 17 | | опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 |
| ПС 110/10кВ Соленое займище | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 кВ | 1 | 2 | 2 | | опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| ПС 110/6кВ Кочевая | | | | | | | | | | | |
| 1С-110 кВ | 1 | 24 | 24 | | опробование приводов ОД-110 Т-1 а/г= 1 ч | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | | | | | | | | | | | |
| Астраханская ТЭЦ-2 | | | | | | | | | | | |
| Т-1 | 5 | 7 | 11 | | Текущий ремонт, АГ - время заявки | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 |
| ЭВ-110 БЛ-1 | 5 | 7 | 11 | | Текущий ремонт, АГ - время заявки | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 |
| Т-4 | 12 | 23 сен | 4 | | Текущий ремонт, АГ - время заявки | 12 | 23 сен | 4 | 12 | 23 сен | 4 |
| ЭВ-110 БЛ-4 | 12 | 23 сен | 4 | | Текущий ремонт, АГ - время заявки | 12 | 23 сен | 4 | 12 | 23 сен | 4 |
| Астраханская ГРЭС | | | | | | | | | | | |
| Ремонты не планируются. | | | | | | | | | | | |
| Астраханская ПГУ-235 | | | | | | | | | | | |
| Т-1 | 3 | 21 | 23 | | Текущий ремонт Т-1, АГ - 3ч | 3 | 21 | 23 | | | |

Начальник службы электрических режимов

Начальник оперативно-диспетчерской службы



М.Г. Кирбаба

В.В. Бурятинский